

TERRAZAS 386

AVANCES DE OBRA - JUNIO 2023



HORMIGÓN

- SE HORMIGONÓ LA PARTE SUPERIOR DEL PÓRTICO
- SE FINALIZO EL HORMIGÓN DEL SUBSUELO JUNTO CON LA HUELLA DE LA RAMPA VEHICULAR

MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

- SE LEVANTARON LOS MUROS QUE CONFORMAN EL ACCESO DEBAJO DEL POÉTICO, JUNTO CON EL NICHOPARA MEDIDORES DE GAS

PLOMERÍA

- SE FINALIZO LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS RECEPTÁCULOS DE DUCHA, BAÑERAS E HIDROMASAJES
- SE FINALIZO EL TENDIDO DE LA RED DE INCENDIO HASTA LA VEREDA Y EL SUBSUELO

ELECTRICIDAD:

- CABLEADO DE INTERIOR DE DEPARTAMENTOS FINALIZADO

ASCENSOR

- YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO

PORCELANATO

- SE COMPLETO EN UN 90%

CARPINTERÍAS

- SE COMENZÓ LA COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS DE PVC

PINTURA

- SE COMPLETO LA PINTURA EN AMBAS MEDIANERAS
- SE AVANZO EN UN 80% CON EL ENLUCIDO DE YESO DE ESCALERA

Arq. Lucas Bartolomé