




# TERRAZAS #927

AVANCES DE OBRA - JUNIO 2023



## HERRERÍA

- SE COMENZÓ LA COLOCACIÓN DE LAS GUÍAS PARA EL ASCENSOR

## CARPINTERÍAS

- SE COMENZÓ LA COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS DE PVC

## PORCELANATO

-SE AVANZO CON LA COLOCACIÓN DE PORCELANATOS EN UN 95%

## PINTURA:

-SE FINALIZO LA PINTURA EN AMBAS MEDIANERAS

## INSTALACIONES

- SE REALIZO EL CABLEADO INTERNO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS
- SE FINALIZO LA CAÑERÍA DE LA RED DE INCENDIO HASTA LA VEREDA
- SE INSTALARON LAS CISTERNAS EN EL SUBSUELO

## CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EDESUR

-SE COMPLETARON LOS MUROS QUE COMPONEN LAS VENTILACIONES DEL C.T.

Arq. Lucas Bartolomé